

산업단지 · 농공단지 조성 및 기업 유치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [V]								25,164	
5대공약 []	0								
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	25,164			23	0	1,320	0	23,821
확보액 계	0			0	0	0		
집행액 계	19.8			19.8	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	25,164		23	0	1,320	0	23,821
	확보							
	집행	19.8		19.8				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 현재 농공단지 2개소(평창, 방림) 분양이 완료되어 공장용지 부족을 해소하고 지역 균형 및 입지 여건을 고려하여 북부권에 농공단지 조성 필요성 대두

□ 개 요

- 사업기간: 2023년 ~ 2029년(7년)
- 사업위치: 평창군 북부권
- 주요내용: 산업단지(농공단지) 조성
- 사업비: 25,160백만 원(군비)

□ 추진상황

- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 : 2023. 06월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 중간 보고회 : 2023. 10월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 12월
- 신규 농공단지 타당성 조사 용역 결과 보고 : 2024. 4월

□ 문제점 및 대책

- 신규 농공단지 조성부지 확정
 - 군정조정위원회를 통한 최종부지 결정
 - 최종부지 확정 후 관계부서(도 투자유치과, 농어촌공사 등) 사전 협의 추진
- 기반 시설(진입로-교량, 상·하수도) 확장 검토 필요
 - 교량 신설 시, 소요 예산 약 38억으로 관련 부서(건설과)와 협의 추진
 - 상수도 관로 사용 가능 여부 및 하수 용량에 따른 처리 가능 여부 검토
- 신규 농공단지 조성 예산확보 필요
 - 군 재정 상황을 고려하여 단계적 확보 방안 검토
- 신규 농공단지 승인 및 심의를 위한 사전 용역과 중앙 투자 심사 기간이 장기간 소요 되고, 이후 예산확보와 공사 기간을 고려할 시 임기 후 달성 가능

□ 향후계획

- 신규 농공단지 최종 부지 결정 : 2024. 07월
- 군정 조정위원회 의뢰
- 신규 농공단지 조성 관련 관계부서 협의 : 2024. 07월
- 도 투자유치과, 농어촌공사, 농림부, 원주지방환경청
- 신규 농공단지 조성 농어촌공사 위탁 가능 여부 확인 및 검토 필요
- 신규 농공단지 조성계획 수립 : 2024. 09월
- 신규 농공단지 조성사업 '25년 당초 예산 편성 요구 : 2024. 09월
- 기본계획, 환경·재해 영향 평가 등
- 신규 농공단지 수립계획 용역 : 2025. 02월
- 기본계획, 토질조사, 지구단위계획, 경관계획 등
- 신규 농공단지 조성 공유재산심의 및 군관리계획 반영 : 2025. 03월
- 재해·전략 환경 영향 평가 용역 : 2025. 03월
- 지방재정투자심사 의뢰(중앙) : 2025. 06월
- 신규 농공단지 조성 사업 '27년 당초 예산 편성 요구 : 2026. 09월
- 농어촌공사 위탁사업비(실시설계, 토지보상비 등), 감정평가비, 공사비
- 농공단지 지정계획 신청 : 2026. 10월
- 농공단지 지정계획 승인·고시 : 2027. 01월
- 농어촌공사 신규 농공단지 조성사업 위탁 : 2027. 01월
- 실시설계, 토지보상, 통합심의, 조성 공사 등
- 신규 농공단지 지정 주민공람 및 합동 설명회 실시 : 2027. 02월
- 강원도 산업단지 심의위원회 통합 심의(최종심의) : 2027. 08월
- 신규 농공단지 착공 : 2028. 03월

추진부서 (팀)	경제과 (기업지원)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	최승아 (☎330-2750)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------