

## 송어축제장 연동하우스 재건축 및 개발계획 수립

| 공약출처        |       | 사업유형     |   | 사업주체     |    |   |           | 예산구분        |     |
|-------------|-------|----------|---|----------|----|---|-----------|-------------|-----|
| 선거공보        | [ ]   | 신규       | 계속  | 국가       | 도  | 군 | 민간/<br>기타 | 예산<br>(백만원) | 비예산 |
| 선거공약서       | [ V ] |          |   |          |    |   |           |             |     |
| 5대공약        | [ ]   |          |   |          |    |   |           | 0           | 0   |
| 완료시점        |       |          | 이행단계  |          |    |   |           |             |     |
| 임기내         | 임기후   | 완료<br>종결 | 이행 후<br>계속추진  | 정상<br>추진 | 기타 |   | 추진율       |             |     |
| 0           |       |          |   | 0        |    |   |           | 35%         |     |
| 중앙정부 도움 필요성 |       |          | 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> ) |          |    |   |           |             |     |

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분    | 합계    | 기투자   | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| 계획액 계 | 2,500 |       |      | 0    | 2,500 | 0    |      |      |
| 확보액 계 | 2,500 |       |      |      | 2,500 |      |      |      |
| 집행액 계 | 0     |       |      |      |       |      |      |      |
| 국     | 계획    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 확보    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 집행    |       |      |      |       |      |      |      |
| 도     | 계획    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 확보    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 집행    |       |      |      |       |      |      |      |
| 군     | 계획    | 2,500 |      | 0    | 2,500 | 0    |      |      |
|       | 확보    | 2,500 |      |      | 2,500 |      |      |      |
|       | 집행    |       |      |      |       |      |      |      |
| 기타    | 계획    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 확보    |       |      |      |       |      |      |      |
|       | 집행    |       |      |      |       |      |      |      |

- 진부면민을 위한 다목적 행사 공간 마련으로 지역화합 도모 및 주민 삶의 질 개선
- 송어축제, 김장축제 등 관광사업과 연계된 인프라 개선을 통해 관광도시 이미지 제고 및 지역경기 활성화 도모

## □ 개 요

- 사업기간: 2023. 5. ~ 2024. 10.
- 사업위치: 평창군 진부면 하진부리 1289-71
- 주요내용: 막구조 1식(면적 1,768㎡), 전기, 소방, 통신, 가스 등
- 사업비: 2,500백만원(군비)

## □ 추진상황

- 공유재산심의회 심의 : 2023. 5.
- 2023년도 제1회 추가경정예산안 편성 : 2023. 7.
- 평창 군계획 결정(변경) 용역 발주 : 2023. 6.
- 사업계획 관련법 검토 의뢰 : 2023. 8.
- 도시계획시설 결정(변경) 용역 중지 : 2023. 9.
- 사업 재검토 및 계획 변경 : 2023. 9. ~ 2024. 2.
  - 일반건축 시 사업비 과다 소요 및 건축면적 축소(1,000㎡ 이하)
  - 일반건축물 → 가설건축물 축조로 변경
- 사업계획 변경에 따른 관련법 검토 재의뢰 : 2024. 3.
- 진부다목적센터 조성공사 실시설계 착수 : 2024. 3.
- 진부다목적센터 조성공사(전기, 통신, 소방 설비) 실시설계 착수 : 2024. 4.
- 진부다목적센터 조성공사 실시설계 준공 : 2024. 5.
- 진부다목적센터 조성공사(전기, 통신, 소방 설비) 실시설계 준공 : 2024. 6.
- 공사 및 관급자재 계약 : 2024. 6.
- 가설건축물 축조 신고 : 2024. 6.

## □ 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 일반건축 및 ETFE 막구조 건축시 사업비 과다 소요 및 건축물 인준 절차 이행에 많은 시간 소요
  - 화장실, 송어구이터 등 부대시설 사업비 부족

○ (대 책)

- 가설건축물 축조를 통한 건축비 예산 절감 및 공사기간 단축 (에너지효율등급, BF면제)
- 가설건축물로 진행 시 집행잔액을 활용하여 부대시설 설치 가능

□ **향후계획**

- 공사 착공 및 준공 : 2024. 6. ~ 10.

|             |                 |             |  |              |                    |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------------|
| 추진부서<br>(팀) | 관광정책과<br>(축제지원) | 협조부서<br>(팀) |  | 담당자<br>(연락처) | 심광찬<br>(☎330-2466) |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------|--------------------|