

남부권 산림복지단지 조성(목재문화체험장)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			60%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	5,500	1,500		2,600	1,400			
확보액 계	5,500	1,500		2,600	1,400			
집행액 계	2,499	1,500		999				
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	4,472	1,290		2,064	1,118		
	확보	4,472	1,290		2,064	1,118		
	집행	2,051	1,290		761			
군	계획	1,028	210		536	282		
	확보	1,028	210		536	282		
	집행	448	210		238			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 우리군 산림의 우수성을 교육·홍보·체험 할 수 있는 목재문화체험장 조성

□ 개 요

- 사업기간: 2020. ~ 2024. (설계 1년, 조성 4년)
- 사업위치: 평창읍 상리 342번지 일원
- 주요내용: 목재문화체험장 조성(목재교육·체험, 공방 등)
- 사업비: 5,500백만원(도 4,472, 군 1,028)

□ 추진상황

- 군관리계획 반영(용도지역 변경) 추진: 2020. 1. ~ 2023. 3.
- 목재문화체험장 조성 및 운영 전략 수립 용역: 2020. 3. ~ 7.
- 건축기획 및 설계공모 관리 용역: 2020. 6. ~ 2021. 2.
- 실시설계용역 착수(자리소건축사사무소): 2021. 2.
- 하천점용허가 완료(평창강): 2022. 10.
- 실시설계용역 완료: 2023. 7. 31.
- 부지 성토공사: 2023. 7. ~ 10.
- 강원도 계약심사 완료: 2023. 8. 11.
- 공사 착공: 2023. 10.
- 통합건설사업 관리용역 착수: 2023. 11.
- 동절기 공사 중지: 2023. 12. 15.
- 동절기 공사 중지 해제 및 재착공: 2024. 3. 18.

□ 향후계획

- 공사 준공: 2024. 12.

추진부서 (팀)	산림과 (산림수도)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	장민진 (☎330-2007)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------