

광역 하수처리 시설이 연결되지 않은 지역 조기 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	0
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계획액 계	224,174	3,948	7,804	41,587	47,514	18,496	24,663	80,162	
확보액 계	94,991	3,948	7,775	18,650	64,618	0	0		
집행액 계	42,739	3,948	7,775	18,650	12,366	0	0		
국	계획	134,504	2,352	4,675	27,337	31,568	10,285	13,714	44,573
	확보	56,846	2,352	4,675	10,040	39,779			
	집행	29,274	2,352	4,675	10,040	12,207			
도	계획								
	확보	5,085			978	4,107			
	집행	1,137			978	159			
군	계획	35,868	1,425	2,546	4,980	5,018	3,284	4,379	14,236
	확보	28,978	1,425	3,100	4,980	19,473			
	집행	9,505	1,425	3,100	4,980				
기 타	계획	53,802	171	583	9,270	10,928	4,927	6,570	21,353
	확보	4,082	171	0	2,652	1,259			
	집행	2,823	171	0	2,652				

- 평창군내 하수도 시설이 보급되지 않은 지역에 대한 하수도 시설 확충으로 주민 공중위생 향상 및 방류하천 수질 개선

□ 개 요

- 사업기간: 2020 ~ 2035
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용

읍·면	건 명	사업개요	비고
소 계	총 15건 (추진 중 7건, 완료 1건, 향후추진 7건)		
평창읍	평창 공공하수처리장 증설	증설 Q=900m ³ /일	추진 중
	여만처리분구 외 6개소 하수관로	하수관로 L=26.15km	추진 중
	도돈 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=5.16km	추진 중
	약수(조돈) 농어촌마을하수도 확장	하수관로 L=2.3km	향후추진 (기본계획반영)
미탄면	미탄 농어촌마을하수도 이전	이전 Q=250m ³ /일, 하수관로 L=8.1km	추진 중
대화면	대화처리분구 하수관로	하수관로 L=4.3km	향후추진 (기본계획반영)
	하안미 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=80m ³ /일, 하수관로 L=5.61km	추진 중
	하송빈 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=150m ³ /일, 하수관로 L=8.23km	완료
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충	증설 Q=600m ³ /일	추진 중
	백운처리분구 하수관로	하수관로 L=19.66km	추진 중
	면은처리분구 하수관로	하수관로 L=4.8km	향후추진 (기본계획반영)
용평면	유포 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=4.8km	향후추진 (기본계획반영)
	재산 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=120m ³ /일, 하수관로 L=4.3km	향후추진 (기본계획반영)
	장평처리분구 하수관로	하수관로 L=2.3km	향후추진 (기본계획반영)
대관령면	대관령처리분구 하수관로	하수관로 L=4.0km	향후추진 (기본계획반영)

※ 평창군 하수도정비기본계획상(2020.02) 사업 계획

○ 사 업 비: 224,174백만원(국 134,504, 기금 53,802, 군 35,868)

□ 추진상황

○ 평창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 완료: 2020. 2. 27

- 평창군 하수도정비 기본계획(전체변경) 추진 중 : 2023. 12. 20. ~ 2024. 12. 13.
- 평창 공공하수처리시설 증설사업 등 8개 사업 중 추진중 7건, 완료 1건

읍·면	사업명	사업개요	총사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	비고
소 계	총 8건 (계속 7건, 추진완료 1건)		142,409			
평창읍	평창 공공하수처리장 증설사업	증설 Q=900m ³ /일	20,619	21~25년	공사 추진중 공정률 43%	계속사업
	여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	하수관로 L=26.15km	28,125	21~25년	공사 추진중 공정률 28%	계속사업
	도돈 농어촌마을하수도 신설사업	신설 Q=100m ³ /일 하수관로 L=5.16km	14,363	22~26년	조달 발주중	계속사업
미탄면	창리 소규모마을하수도 설치사업	신설(이설) Q=250m ³ /일 하수관로 L=3.37km	8,297	23~26년	실시설계완료 인허가추진중	계속사업
대화면	하안미 농어촌마을하수도 증설사업	증설 Q=80m ³ /일 하수관로 L=5.61km	25,998	22~26년	재원협의중	계속사업
	하송빈 농어촌마을하수도 증설사업	증설 Q=150m ³ /일 하수관로 L=8.07km	11,601	20~24년	2024.02.06. 준공	추진완료
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충사업	증설 Q=600m ³ /일	13,614	21~25년	공사 추진중 공정률 40%	계속사업
	봉평(백운처리분구) 하수관로 정비사업	하수관로 L=19.66km	19,792	21~25년	공사 추진중 공정률 32%	계속사업

□ 향후계획

- 평창군 하수도정비 기본계획 변경을 통해 단계별로 환경부 국고 보조사업으로 하수도 시설 확장 사업 추진
- ※ 평창군 하수도정비 기본계획 변경 추진 중 : 2023. 12. 20. ~ 2024. 12. 13.

추진부서 (팀)	상하수도사업소 (하수도)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	박천홍 (☎330-2163)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------