

도시계획 및 취약지구 도로 확대 개설

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]		0			0		28,738	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			40%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	28,738	1,900	9,150	4,600	5,288	3,900	3,900	0
확보액 계	19,236	0	9,348	4,600	5,288	0	0	
집행액 계	8,600	1,900	2,465	3,712	523	0	0	
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	28,738	1,900	9,150	4,600	5,288	3,900	3,900
	확보	19,236		9,348	4,600	5,288		
	집행	8,600	1,900	2,465	3,712	523		
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 군관리계획시설(도로) 개설
※ 장기미집행 군관리계획시설 제외
- 쾌적하고 안전한 도로환경 제공으로 정주의식 제고 및 주민편의 증대

□ 개 요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 평창군 관내
- 주요내용 : 도시계획도로 및 지구단위계획개발 도로개설
- 사업비 : 군비 28,738백만원

□ 추진상황

- 2024년 도시계획도로 개설사업 : 5개소 1,131m, 2,729백만원
(추진중) 2개소 L=604m, (협의중) 2개소 L=527m, (집행중) 1개소
※ 보상 협의중인 대상지는 2024년 보상협의 완료 후 공사 추진
- 2024년도 지구단위계획개발 사업 : 5개소 939m, 2,559백만원
(추진중) 2개소 L=442m (협의중) 3개소 L=497m
※ 보상 협의중인 대상지는 2024년 보상협의 완료 후 공사 추진
- 2024년 추진상황
- 예산액 : 5,288백만원 (당초 2,470, 명시 1,079, 사고 1,739)

연번	구분	위 치	노 선 명	사업내용	예산액 (백만원)	추진상황
합 계		10개소		도로개설 L=2,070m	5,288	
소 계		5개소		도로개설 L=1,131m	2,729	
1	도시 계획 도로	평창읍 종부리	소로 1-6호 소로 1-8호	도로개설 L=353m	879	공사착공, 연내 마무리
2		평창읍 종부리	소로 1-6호 소로 1-8호	도로개설 L=227m	500	보상 협의중
3		평창읍 하리	소로 2-23호 소로 3-33호 중로 3-2호	도로개설 L=300m	150	도서관 부지 협의중 (실시설계준비중)
4		용평면 재산리	중로 3-2호	도로개설 L=251m	1,000	공사착공 연내 마무리
5		평창군일원	-	미지급용지 보상	200	보상 집행중
소 계		5개소		도로개설 L=939m	2,559	
1	지구 단위 계획 도로	봉평면 무이리	소로 3-1호	도로개설 L=133m	420	보상 협의 중
2		대화면 신리	소로1-2호	도로개설 L=260m	185	보상 협의 중
3		대화면 신리	소로1-1호	도로개설 L=20m		공사착공, 연내 준공
4		방림면 방림리	소로3-17호	도로개설 L=104m	300	보상 협의 중
5		대관령면 차항리	소로1-2호	도로개설 L=422m	1,654	공사착공, 연내 마무리

□ 문제점 및 대책

[평창읍 종부리 소로1-6, 1-8호]

- 평창읍 종부리 소로1-6호, 1-8호 개설공사(종부어린이공원~행복주택)
 - 착공진행 중 연내 마무리 계획
- 평창읍 종부리 소로1-6호, 1-8호 개설공사(종부어린이공원~행복주택)
 - 보상 협의중이며 보상 완료 시 공사추진 예정

[평창 소로2-23호, 3-33호, 중로 3-2호(평창도서관 진입도로)]

- 도서관 확정에 따른 진입로 협의 후 보상 및 공사 추진예정

□ 향후계획

- 관련부서 의견수렴 및 보상협의 완료 후 공사추진

추진부서 (팀)	도시과 (도시개발)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김성현 (☎330-2418)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------