

광역 하수처리 시설이 연결되지 않은 지역 조기 설치

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]		0			0		224,174	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후	
계획액 계	224,174	3,948	7,804	41,587	47,514	18,496	24,663	80,162	
확보액 계	94,991	3,948	7,775	18,650	64,618	0	0		
집행액 계	42,739	3,948	7,775	18,650	12,366	0	0		
국	계획	134,504	2,352	4,675	27,337	31,568	10,285	13,714	44,573
	확보	56,846	2,352	4,675	10,040	39,779			
	집행	29,274	2,352	4,675	10,040	12,207			
도	계획								
	확보	5,085			978	4,107			
	집행	1,137			978	159			
군	계획	35,868	1,425	2,546	4,980	5,018	3,284	4,379	14,236
	확보	28,978	1,425	3,100	4,980	19,473			
	집행	9,505	1,425	3,100	4,980				
기타	계획	53,802	171	583	9,270	10,928	4,927	6,570	21,353
	확보	4,082	171	0	2,652	1,259			
	집행	2,823	171	0	2,652				

- 평창군내 하수도 시설이 보급되지 않은 지역에 대한 하수도 시설 확충으로 주민 공중위생 향상 및 방류하천 수질 개선

□ 개 요

- 사업기간: 2020 ~ 2035
- 사업위치: 평창군 일원
- 주요내용

읍·면	건 명	사업개요	비고
소 계	총 15건 (추진 중 7건, 완료 1건, 향후추진 7건)		
평창읍	평창 공공하수처리장 증설	증설 Q=900m ³ /일	추진 중
	여만처리분구 외 6개소 하수관로	하수관로 L=26.15km	추진 중
	도돈 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=5.16km	추진 중
	약수(조돈) 농어촌마을하수도 확장	하수관로 L=2.3km	향후추진 (기본계획반영)
미탄면	미탄 농어촌마을하수도 이전	이전 Q=250m ³ /일, 하수관로 L=8.1km	추진 중
대화면	대화처리분구 하수관로	하수관로 L=4.3km	향후추진 (기본계획반영)
	하안미 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=80m ³ /일, 하수관로 L=5.61km	추진 중
	하송빈 농어촌마을하수도 증설	증설 Q=150m ³ /일, 하수관로 L=8.23km	완료
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충	증설 Q=600m ³ /일	추진 중
	백운처리분구 하수관로	하수관로 L=19.66km	추진 중
	면은처리분구 하수관로	하수관로 L=4.8km	향후추진 (기본계획반영)
용평면	유포 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=100m ³ /일, 하수관로 L=4.8km	향후추진 (기본계획반영)
	재산 농어촌마을하수도 신설	신설 Q=120m ³ /일, 하수관로 L=4.3km	향후추진 (기본계획반영)
	장평처리분구 하수관로	하수관로 L=2.3km	향후추진 (기본계획반영)
대관령면	대관령처리분구 하수관로	하수관로 L=4.0km	향후추진 (기본계획반영)

※ 평창군 하수도정비기본계획상(2020.02) 사업 계획

○ 사 업 비: 224,174백만원(국 134,504, 기금 53,802, 군 35,868)

□ 추진상황

○ 평창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 완료: 2020. 2. 27

- 평창군 하수도정비 기본계획(전체변경) 추진 중 : 2023. 12. 20. ~ 2024. 12. 13.
- 평창 공공하수처리시설 증설사업 등 8개 사업 중 추진중 7건, 완료 1건

읍·면	사업명	사업개요	총사업비 (백만원)	사업기간	추진현황	비고
소 계	총 8건 (계속 7건, 추진완료 1건)		142,409			
평창읍	평창 공공하수처리장 증설사업	증설 Q=900m ³ /일	20,619	21~25년	공사 추진중 공정률 43%	계속사업
	여만처리분구 외 6개소 하수관로 정비사업	하수관로 L=26.15km	28,125	21~25년	공사 추진중 공정률 28%	계속사업
	도돈 농어촌마을하수도 신설사업	신설 Q=100m ³ /일 하수관로 L=5.16km	14,363	22~26년	공사 추진중 공정률 2%	계속사업
미탄면	창리 소규모마을하수도 설치사업	신설(이설) Q=250m ³ /일 하수관로 L=3.37km	8,297	23~26년	실시설계완료 인허가추진중	계속사업
대화면	하안미 농어촌마을하수도 증설사업	증설 Q=80m ³ /일 하수관로 L=5.61km	25,998	22~26년	조달 발주중	계속사업
	하송빈 농어촌마을하수도 증설사업	증설 Q=150m ³ /일 하수관로 L=8.07km	11,601	20~24년	2024.02.06. 준공	추진완료
봉평면	봉평 공공하수처리시설 확충사업	증설 Q=600m ³ /일	13,614	21~25년	공사 추진중 공정률 40%	계속사업
	봉평(백운처리분구) 하수관로 정비사업	하수관로 L=19.66km	19,792	21~25년	공사 추진중 공정률 32%	계속사업

□ 향후계획

- 평창군 하수도정비 기본계획 변경을 통해 단계별로 환경부 국고 보조사업으로 하수도 시설 확장 사업 추진
- ※ 평창군 하수도정비 기본계획 변경 추진 중 : 2023. 12. 20. ~ 2024. 12. 13.

추진부서 (팀)	상하수도사업소 (하수도)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	박천홍 (☎330-2163)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------