

역사속 “방림역원” 복원화 사업 추진

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[V]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
	0			0			20%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	2,050			50	0	500	750	750
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	600				150	225	225
	확보							
	집행							
군	계획	1,450		50		350	525	525
	확보	50		50				
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- ‘방림역’ 등 역사 속 역원을 복원하여 문화자원 활용도 제고
- 방림여가캠핑장, 천제당 유원지 등 주변 관광자원과 연계·개발하여 시너지 효과를 극대화하고자 함

□ 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 사업위치: 방림면 일원
- 주요내용: 방림역의 과거 역원 발굴 및 복원
- 사업비: 2,050백만원(도 600, 군 1,450)

□ 추진상황

- 기본계획 수립 용역 추진 중 : 2023. 10. ~ 2024. 6.
※ 용역 중지(2024. 4. 4.)

□ 문제점 및 대책

- (문 제 점)
 - 기본계획 수립 용역 중 방림역원 위치 고증과 관련하여 지역 내 위치 이견
: 기본계획 용역 중지(2024. 4. 4./잔여기간 11일)로 인한 일정 지연
- (대 책)
 - 용역사의 지역 내 의견 검토 및 주민 회의를 통한 의견 수렴(2024. 6. 18.)
 - 기본계획 용역 결과를 통한 사업성 검토 후 추진

□ 향후계획

- 지역 내 의견 검토 및 토론회 : 2024. 6.
- 기본계획 수립 용역 중지 해제 및 완료 : 2024. 7.
- 사업성 검토 후 사업비 확보를 위한 강원도 협의 : 2024. 8. ~ 12.

추진부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	윤일구 (☎330-2722)
-------------	-----------------	-------------	--	--------------	--------------------