

영서 산촌마을 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []		0				0		14,050	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0					
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	14,050			50	0	0	1,000	13,000
확보액 계	50			50	0	0	0	
집행액 계	0				0	0	0	
국	계획	5,600			0		400	5,200
	확보							
	집행							
도	계획	2,520					180	2,340
	확보							
	집행							
군	계획	5,930		50	0		420	5,460
	확보	50		50				
	집행							
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 강원도 지역의 대표적인 산촌 작물인 메밀을 활용한 마을 조성을 통해 봉평 지역에 다양한 볼거리를 제공하여 지역 활성화 기여

□ 개 요

- 사업기간: 2023 ~ 2027
- 사업위치: 봉평면 창동리 일원
- 주요내용: 산촌마을 조성
- 사업비: 14,050백만원(국 5,600, 도 2,520, 군 5,930)

□ 추진상황

- 효석문화마을 메밀꽃밭 조성 2구역 부지 매입
(봉평면 창동리 524-1번지 일원)
 - 2023년 매입 12필지(27,937㎡), 미매입 5필지(12,169㎡)
- 영서산촌마을 조성 기본계획 용역 착수 : 2024. 4. ~ 11.

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 당초 메밀꽃밭 조성 2구역 매입 부지(1안)를 사업대상지로 하여 기본계획 용역을 통해 사업 추진 예정이었으나,
- 봉평면 창동리 622-6번지 일원(2안)과 창동리 618-1번지 일원(3안) 효석문학숲 인근에 대한 주민 의견 있음
- 효석문학숲 인근의 경우, 토지 매입 비용 추가 발생 우려

○ (대 책)

- 주민의견 반영, 사업 타당성 분석을 통해 사업부지 선정 및 토지 매입 검토

□ 향후계획

- 영서산촌마을 조성을 위한 지역 주민 자문회의 : 2024. 6.
- 기본계획 수립 용역 결과에 따라 사업 타당성 검토 후 장기과제로 추진

추진부서 (팀)	문화예술과 (국가유산)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	정다영 (☎330-2044)
---------------------	-----------------	---------------------	--	----------------------	--------------------