

하계 전지훈련시설 확충(대관령면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]							0	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			10%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
확보액 계	21	0	0	21	0	0	0	0
집행액 계	18	0	0	18	0	0	0	0
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획							
	확보							
	집행							
군	계획	21		21				
	확보	21		21				
	집행	18		18				
기타	계획							
	확보							
	집행							

- 하계 전지훈련장시설 활용 활성화에 따른 시설 확충 필요
- 전지훈련시설 확충에 따른 대회유치 등 지역경제 활성화

□ 개 요

- 사업기간: 미확정
- 사업위치: 미확정(검토중)
- 주요내용: 하계 전지훈련시설 확충
- 사업비: 미확정

□ 추진상황

- 하계 전지훈련시설 확충 간담회(전지훈련단, 체육회 등): 2022. 8.
- 평창군 체육발전 종합계획 용역: 2023. 1.
- 대관령 전지훈련장 조성사업 타당성 용역 완료: 2023. 12.
- 대관령 전지훈련장 조성 벤치마킹(태백선수촌): 2024. 4.
- 주민 1,040명 고원전지훈련시설 확충 건의문 제출(대관령면 번영회): 2024. 4.
- 주민 100명 고원전지훈련시설 확충 건의문(2차) 제출(대관령면 번영회): 2024. 6.
- ※ 조성 위치건의 → 수하리 45 외 20필지(21,423㎡)

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지 및 예산확보
- (대 책) 타당성 용역 및 주민 건의문 면밀히 검토하여 사업부지 선정 예정

□ 향후계획

- 추진계획 수립 : 24. 7.한
- 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 수립 등 행정절차 이행 : 24. 8. ~

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	이규성 (☎330-2085)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------