

농기계임대사업소 신설(미탄면, 대화면, 봉평면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[V]								
5대공약	[]	0				0		7,517	
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			45%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	7,517		1,917	0	2,500	600	2,500	0
확보액 계	1,917		1,917	0	0	0	0	
집행액 계	1,785		247	1,538	0	0	0	
국	계획	1,300	400		450		450	
	확보	400	400					
	집행	400	200	200				
도	계획	530	80		225		225	
	확보	80	80					
	집행	80	40	40				
군	계획	5,687	1,437		1,825	600	1,825	
	확보	1,437	1,437					
	집행	1,305	7	1,298				
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 읍면별 농기계 임대사업소 설치를 통한 원거리 이용 농가의 편익 도모
- 농가의 농기계 구입 부담 경감 및 노동력 부족의 농촌현실을 개선

□ 개 요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 미탄면, 대화면, 봉평면 일원
- 주요내용: 농기계임대사업소 읍면별 설치
- 사 업 비: 7,517백만원(국비 1,300, 도비 530, 군비 5,687)

□ 추진상황

- (미탄) 농기계임대사업소 개소: '24년 4월
- (대화) 농기계임대사업소
 - 농기계임대사업소 사업 확정(농림축산식품부): '23. 11월
 - 사전행정절차완료 / 2024년도 제1회 추가경정예산안 편성: '24. 5월
 - 편입토지 보상 협의 진행 중: '24. 6월
- (봉평) 농기계임대사업소
 - 농기계임대사업 수요조사 제출: '24. 3월

□ 향후계획

- (대화) 농기계임대사업소
 - 편입토지 보상완료, 실시설계: '24. 6. ~ 8월
 - 계약심사 및 일상감사: '24. 9월
 - 공사 착공 및 준공: '24. 11. ~ '25. 6월
- (봉평) 농기계임대사업소 신설 공모사업 신청 일정에 의거 추진 예정

추진부서 (팀)	축산농기계과 (농업기계)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	남범석 (☎330-4704)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------