

## 산림자원을 활용한 자연휴양림 조성

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ V ]							9,150	
5대공약	[ ]	0				0			
완료시점			이행단계					추진율	
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			50%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

### □ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	9,150	400	2,000	3,650	3,100	0	0	
확보액 계	9,150	400	2,000	3,650	3,100			
집행액 계	1,006	400	55	551				
국	계획	1,000	1,000					
	확보	1,000	1,000					
	집행	28	28					
도	계획	4,200	300	1,950	1,950			
	확보	4,200	300	1,950	1,950			
	집행	73	8	65				
군	계획	3,950	400	700	1,700	1,150		
	확보	3,950	400	700	1,700	1,150		
	집행	905	400	19	486			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

- 최초 경관형 자연휴양림 조성으로 산림휴양 및 관광자원화
- 장암산 산림자원을 활용한 산림휴양시설 확충으로 관광활성화

## □ 개 요

- 사업기간: 2021. ~ 2024.(설계 1년, 조성 3년)
- 사업위치: 평창읍 여만리 산46번지 일원(장암산 일원)
- 주요내용: 산림문화센터, 숲속의 집, 풍욕장, 명상장, 숲속경관 쉼터 등 조성
- 사 업 비: 9,150백만원(국 1,000, 도 4,200, 군 3,950)

## □ 추진상황

- 자연휴양림 지정 신청: 2020. 2.
- 자연휴양림 지정고시(산림청 고시 제2020-56호): 2020. 9. 8.
- 2021년 강원도 제1차 지방재정 투자심사: 2021. 1. ~ 3.
- 실시설계, 소규모환경영향평가, 재해영향성검토 추진: 2021. 4.
- 자연휴양림 조성 국·공유림 교환: 2021. 10. ~ 2022. 7.
- 조성계획 승인, 인허가처리 등: 2022. 4. ~ 2022. 11.
- 자연휴양림 건설사업관리계획 승인: 2022. 12. ~ 2023. 1.
- 장암산하늘자연휴양림 조성사업 총액발주(토목·건축·기계): 2023. 3.
- 입도 구조개량사업 추진(콘크리트 포장 등): 2023. 6. ~ 8.
- 자연휴양림 외 2건 통합건설사업관리용역 승인: 2023. 7.
- 장암산하늘자연휴양림 조성사업(토목·건축·기계) 착수: 2023. 8.
- 장암산하늘자연휴양림 조성사업 공사 중지: 2023. 8.
- 자연휴양림 외 2건 통합건설사업관리용역 착수: 2023. 11.
- 자연휴양림 조성사업 공사 추진: 2024. 3. ~ 2024. 12.

## □ 향후계획

- 운영계획 수립(조례 개정 등): 2024. 12. ~ 2025. 3.
- 시설 운영개시: 2025. 3.

추진부서 (팀)	산림과 (산림휴양)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김현민 (☎330-2425)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------