

남부권 산림복지단지 조성(치유의 숲)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 []		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 [✓]								5,500	
5대공약 []		0				0			
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			60%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

□ 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	5,500	400	1,700	1,800	1,600	0	0	
확보액 계	5,500	400	1,700	1,800	1,600	0		
집행액 계	531	103	110	318	0	0		
국	계획							
	확보							
	집행							
도	계획	3,250	195	1,105	1,040	910		
	확보	3,250	195	1,105	1,040	910		
	집행	344.5	67	71.5	206			
군	계획	2,250	205	595	760	690		
	확보	2,250	205	595	760	690		
	집행	186.5	36	38.5	112			
기 타	계획							
	확보							
	집행							

□ 개 요

- 사업기간: 2021. ~ 2024. (설계 1년, 조성 3년)
- 사업위치: 평창읍 상리 산48-1번지 일원
- 주요내용: 치유의 숲 조성(치유센터, 야외 체험시설 등)
- 사 업 비: 5,500백만원(도 3,250, 군 2,250)

□ 추진상황

- 사업대상지 일원 사유지 매입: 2019. 4. ~ 2021. 10.
- 군 관리계획 반영요청(보전관리 ⇒ 계획관리): 2020. 1. ~ 2023. 3.
- 지방이양사업 신청: 2020. 2.
- 한국노총과 업무협약 체결(134,000명 수요자 확보): 2020. 6.
- 강원도 제3차 지방재정 투자심사 승인: 2020. 11.
- 타당성평가 및 기본계획 용역 완료: 2021. 12.
- 산림치유 프로그램 개발 용역 완료: 2022. 1.
- 문화재 지표조사 용역 완료: 2023. 3.
- 부지 성토공사: 2023. 7. ~ 10.
- 실시설계 용역 완료: 2023. 10.
- 분야별 공사 추진: 2023. 12. ~ 2024. 12.
 - ※ 동절기 공사중지기간(2023. 12. 29. ~ 2024. 3. 17.)

□ 향후계획

- 공사 준공: 2024. 12.

추진부서 (팀)	산림과 (산림휴양)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김영은 (☎330-2430)
-------------	---------------	-------------	--	--------------	--------------------