

## 실내수영장, 골프연습장, 파크골프장 건립(진부면)

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보	[ V ]	신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서	[ ]								
5대공약	[ ]							0	
완료시점			이행단계						
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타		추진율		
				0				20%	
중앙정부 도움 필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )						

### 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	14,670	0	0	2,100	400	6,491	5,679	0
확보액 계	2,500	0	0	2,100	400	0	0	0
집행액 계	1,701			1,701				
국	계획	3,000			200	1,800	1,000	
	확보	200			200			
	집행							
도	계획	1,885				943	942	
	확보							
	집행							
군	계획	9,785		2,100	200	3,748	3,737	
	확보	2,300		2,100	200			
	집행	1,701		1,701				
기타	계획							
	확보							
	집행							

# [실내수영장]

- 공공체육시설 수요를 반영하여 시설확충하고 주민만족도를 제고하여 생활체육운동을 장려하고자 함.

## □ 개 요

- 사업기간 : 2023. 5 ~ 2027. 12
- 사업위치 : 진부면 하진부리 1289-71번지(진부생활체육공원내)
- 주요내용: 진부 국민체육센터(수영장) 건립
  - 지하 1층 ~ 지상 1층 (연면적 2,100㎡)
- 사업비: 9,670백만원(기금3,000, 군비6,670)

## □ 추진상황

- 실내수영장 건립을 위한 타당성 조사 완료: 2022. 6.
- 실내수영장 부지 선정 의견 청취: 2022. 8.
- 평창군 공모사업 사전 검토 심의(원안의결) : 2023. 5.
- 2024년 생활체육시설 지원사업 공모 확정 : 2023. 9.
- 지방재정투자심사(강원도) : 2023. 11
- 건축기획용역 착수 : 2024. 2~

## □ 연차별 투자계획

구분	사업비	기투자	임기 내				
			2022	2023	2024	2025	2026
계	9,670				400	5,040	4,230
국	3,000				200	1,800	1,000
도							
군	6,670				200	3,240	3,230

## □ 향후계획

- 건축기획용역 준공: 2024. 7.~
- 공공건축심의: 2024. 7.
- 제안설계공모 심사위원(후보자) 모집공고: 2024. 7.
- 용역 일상감사 및 계약심사: 2024. 7.
- 제안설계공모 입찰공고: 2024. 8.

- 실시설계 : 2024. 11. ~ 2025. 6.
- 공사 일상감사 및 계약심사: 2025. 7.
- 진부 국민체육센터 건립 착공: 2025. 8. ~ 2027. 6.
- 개관: 2027. 12.

## [골프연습장]

- 공공체육시설 수요를 반영한 체육기반시설 조성

### □ 개 요

- 사업기간: 미확정
- 사업위치: 미확정
- 주요내용: 골프연습장
- 사업비: 미확정 ※ 사업비 예상액: 골프연습장(65억)

### □ 문제점 및 대책

- (문제점) 사업부지 선정 및 예산 확보
- (대 책) 사업부지 및 예산 확보 검토

### □ 향후계획

- 부지 선정 및 예산확보를 위한 장기적 검토

## [파크골프장 건립]

- 파크골프장 조성을 통한 지역주민의 건전한 여가활동 장려

### □ 개 요

- 사업기간: 2023. 1 ~ 2026. 12
- 사업위치: 진부면 하진부리 418번지 일원
- 주요내용: 파크골프장(18홀) 조성 및 락커룸(150㎡) 설치
- 사업비: 5,000백만원(도비 1,885 균비 3,115)

□ **추진상황**

- 지방재정투자심사(자체심사) 완료: 2022. 11.
- 공유재산관리계획 승인: 2022. 11.
- 2023년 당초예산 토지비 반영(21억): 2022. 11.
- 2023년 공유재산관리계획 변경계획: 2023. 5
- 사업토지보상 일부완료(3필지, 17,399㎡): 2023.12
- 2025년 체육진흥시설지원(도 전환) 사업비 신청 : 2024. 6.

□ **연차별 투자계획**

구분	사업비	기투자	입기 내				
			2022	2023	2024	2025	2026
계	5,000			2,100		1,451	1,449
국	0						
도	1,885					943	942
군	3,115			2,100		508	507

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 사유지 잔여 토지(2필지, 2,404㎡) 매각의사 없음
- (대 책) 매입토지(3필지, 17,399㎡) 및 국유지(약6,000㎡)만으로 사업 추진
  - ※ 향후 하천선 변경후 국유지 매입 추진 검토

□ **향후계획**

- 2025년 체육진흥시설지원(도비) 사업예산 신청: 2024. 6.
- 실시설계용역추진 : 2024. 7. (\*2023년 명시이월 군비 3.9억원 활용)
  - ※ 토지매입비 잔액 활용 【2필지(399-8, 398-2번지) 토지주 매각의사 없음.】
- 국유지매입추진: 2025. 2.
- 공사 일상감사 및 계약심사등 : 2025. 3.
- 공사 착공 및 준공 : 2025. 4. ~ 2026. 12.

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (체육시설)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	신은지 (☎330-2055)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------