

평창 평화 테마파크 조성사업

공약출처		사업유형		사업주체				예산구분	
선거공보 [V]		신규	계속	국가	도	군	민간/ 기타	예산 (백만원)	비예산
선거공약서 []									
5대공약 []	0								0
완료시점			이행단계						추진율
임기내	임기후	완료 종결	이행 후 계속추진	정상 추진	기타				
0				0			35%		
중앙정부 도움 필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도 □ 재정 □ 권한 □)						

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계획액 계	49,490	22,800	7,000	18,600	1,090			
확보액 계	48,400	22,800	7,000	18,600				
집행액 계	34,183	22,800	7,000	4,383				
국	계획	12,250	3,000	1,500	7,750			
	확보	12,250	3,000	1,500	7,750			
	집행	5,109	3,000	1,500	609			
도	계획	6,125	1,500	750	3,875			
	확보	6,125	1,500	750	3,875			
	집행	2,554	1,500	750	304			
군	계획	18,315	5,500	4,750	6,975	1,090		
	확보	17,225	5,500	4,750	6,975			
	집행	13,720	5,500	4,750	3,470			
기 타	계획	12,800	12,800					
	확보	12,800	12,800					
	집행	12,800	12,800					

- 2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회의 소중한 유산을 기념하고, 올림픽과 관광이 결합된 평창올림픽의 랜드마크 조성

□ 개 요

- 사업기간: 2019 ~ 2025년
- 사업위치: 대관령면 황계리 707번지 일원
- 주요내용: ICT 복합문화공간, 기념공원, 기념광장 등
- 사 업 비: 49,400백만원 (국 12,250, 도 6,125, 군 18,315, 기타-공유지 12,800)

□ 추진상황

- 타당성 및 기본계획 수립용역 완료: 2020. 4.
- 사업규모(도입시설) 확정 및 총사업비 등록: 2021. 6.
- 특구 실시계획 승인 등 각종 행정절차 완료: 2022. 12.
- 기본 및 실시설계 용역 완료 및 총사업비 조정: 2023. 4.
- 지방재정 중앙투자심사 완료: 2023. 6.
- 공사 원가검토 완료 및 총사업비 조정: 2023. 8.
- 공사착공 : 2023. 9.
- 실감콘텐츠 제작 및 설치용역 착수: 2023. 12.
- 전통문화관 주변 임시주차장 조성 : 2024. 6.

□ 향후계획

- 목교 설치 공사완료: 2024. 7.
- 건축물 골조 공사: 2024. 8.
- 건축물 내부 인테리어 공사완료: 2024. 12.
- 조경, 토목 공사완료 : 2024. 11.
- 공사 완료: 2025. 6.

추진부서 (팀)	올림픽체육과 (유산조성)	협조부서 (팀)		담당자 (연락처)	김덕훈 (☎330-2840)
-------------	------------------	-------------	--	--------------	--------------------