

역세권개발[평창, 진부(오대산)역]

| 공약출처 | | 사업유형 | | 사업주체 | | | | 예산구분 | |
|-------------|-------|----------|---|----------|----|---|-----------|-------------|-----|
| 선거공보 | [V] | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 민간/ 기타 | 예산 (백만원) | 비예산 |
| 선거공약서 | [] | | | | | | | | |
| 5대공약 | [] | | | | | | | 0 | 0 |
| 완료시점 | | | 이행단계 | | | | | | |
| 임기내 | 임기후 | 완료 종결 | 이행 후 계속추진 | 정상 추진 | 기타 | | 추진율 | | |
| | 0 | | | | | | | 15% | |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기 후 |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| 계획액 계 | 4,450 | 750 | | 0 | 2,600 | 1,100 | | |
| 확보액 계 | 3,350 | 750 | | | 2,600 | | | |
| 집행액 계 | 750 | 750 | | | | | | |
| 국 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |
| 도 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |
| 군 | 계획 | 4,450 | 750 | | 2,600 | 1,100 | | |
| | 확보 | 3,350 | 750 | | 2,600 | | | |
| | 집행 | 750 | 750 | | | | | |
| 기 타 | 계획 | | | | | | | |
| | 확보 | | | | | | | |
| | 집행 | | | | | | | |

- 역세권의 계획적·체계적·효율적인 개발을 통하여 인접한 도시환경을 개선 및 공공복리의 증진에 이바지하고자 함

□ 개 요

- 사업기간: 2020. ~ 2025.(6년간)
- 사업위치: 평창역 및 진부(오대산)역 일원
- 주요내용: 역세권의 개발 활성화를 위한 기반시설 구축
- 사 업 비: 4,450백만원(군비)

□ 추진상황

- [평창역] 평창역 주변 도시지역 편입(면적: 196,757㎡): 2015. 3.
- [평창역] 도시계획도로(재산 중로3-2호) 개설(L=270m): 2020. 12.
- [평창역] 도시계획도로(재산 중로3-2호) 신설(L=251m): 2024. 7. ~ 12.
- [평창역] 주차장 조성(A=4,140㎡, 90면) 실시설계용역: 2024. 6. 20. ~ 8. 18.
- [진부역] 진부역 주변 도시지역 편입(면적: 468,725㎡): 2015. 3.
- [진부역] 주차장 조성(A=2,310㎡, 36면) 실시설계용역: 2024. 4. 1. ~ 8.
 - ※ 용역중지 중 : 2024. 4. 29. 국가철도공단 시설물 저촉에 따른 협의

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 2018 평창동계올림픽 개최와 맞물려 KTX 평창역과 진부역이 개통 되었으나, 역세권과 연계한 주변 지역개발이 이루어지지 못하는 상황
 - 실질적인 사업추진이나 계획의 부재로 다양한 추진 방향 모색이 필요
- (대 책)
 - 역세권과 연계한 지역개발이 이루어질 수 있도록 주차장 및 인근 도시계획도로 개설 추진
 - 각종 개발사업 추진 시 지구단위계획, 도시계획시설 변경 등 지원

□ 향후계획

- 사업비 확보 및 추진: 2024. 7. ~ 2025. 12.

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| 추진부서 (팀) | 도시과 (도시계획) | 협조부서 (팀) | 도시과 (도시개발) | 담당자 (연락처) | 김병균 (☎330-2057) |
|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|